

宜阳县三乡镇渡洋河治理工程 合同工程完工验收

(合同工程名称：宜阳县三乡镇渡洋河治理工程)

鉴定书

宜阳县三乡镇渡洋河治理工程
合同工程完工验收工作组

2025年4月28日



项目法人：宜阳县水利工程建设管理办公室

设计单位：洛阳水利勘测设计有限责任公司

监理单位：河南泰安工程管理有限公司

施工单位：河南城洲建设工程有限公司

质量和安全监督机构：宜阳县水利水电工程质量监督站

运行管理单位：

验收时间：2025 年 4 月 28 日

验收地点：宜阳县



前 言

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程建设验收规程》(SL223-2008)等有关规范规程和设计及合同要求,2025年4月28日,由宜阳县水利局主持,组织洛阳水利勘测设计有限责任公司、河南泰安工程管理有限公司、河南城洲建设工程有限公司等单位代表及特邀专家,组成了宜阳县三乡镇渡洋河治理工程合同工程完工验收工作组,对该合同工程进行验收。

验收工作组通过听取参建单位工程建设有关情况汇报,现场检查工程完成情况和工程质量,检查有关文件及相关档案资料,讨论并形成该合同工程完工验收鉴定书。

宜阳县水利水电工程质量监督站派员列席会议。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

合同工程名称:宜阳县三乡镇渡洋河治理工程

工程位置:宜阳县三乡镇杨疙瘩村、可乐湾村

(二) 合同工程主要建设内容

新建混凝土防汛道路长3.23km、迎水坡堤脚格宾护坦防护长^{1435°}+420m、桩号X2+460-X2+480段损坏岸坡修复、上下河堤踏步6处、X1+050-X2+800段堤顶防浪墙增高等。^{1720米}。

(三) 合同工程建设过程

1、工程开完工时间

(1) 合同工程开完工时间

开工日期:2024年12月6日



完工日期：2025年3月15日

2、主要施工措施

(1) 施工准备阶段

按照合同文件承诺的人力、机械设备组织进场，编制施工方案与进度计划、质量、安全保证等措施，经监理审批后开工建设。

(2) 施工阶段

本工程的主要施工内容有 C25 砼路面防汛道路、迎水坡堤脚格宾护坦、损坏岸坡修复、上下河堤踏步及堤顶防浪墙增高等。整个施工过程中，按照项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府质量监督相结合的质量管理体制，各参建单位按照职责进行质量管理，各项指标控制较好，未发生工程质量和安全事故。

二、验收范围

本次合同工程完工验收范围为：宜阳县三乡镇渡洋河治理工程施工图纸范围内所有工程。

三、合同执行情况和完成的主要工程量

(一) 合同履行情况

宜阳县三乡镇渡洋河治理工程合同执行情况良好，工程项目保质保量完工，建设期间未发生合同纠纷。

(二) 工程完成情况

宜阳县三乡镇渡洋河治理工程治理主要完成了新建混凝土防汛道路长 3.22km、迎水坡堤脚格宾护坦防护长 1449m、桩号 X2+460-X2+480 段损坏岸坡修复、上下河堤踏步 6 处、X1+035-X2+805 段堤顶防浪墙增高等。

(三) 合同工程完成主要工程量

主要完成工程量：清表 7206.36m³、土方回填 2178.94m³、级配碎石基层 11986.3m²、C25 砼路面 10582m²、C20 砼预制路缘石 281.4m³、切



缝 2114m、格宾 2898m³、长纤无纺布 7245m²、C20 砼 16.8m³、C25 砼 162.43m³、粗砂垫层 6.5m³、钢筋 1.763t、上下河堤踏步 6 处等。

(四) 结算情况

本项目合同金额 3197000 元，工程完工结算价款为 3147337.63 元，其中合同内建筑工程 2907808.75 元、施工临时工程 114964.03 元，合同外变更签证项目 124564.85 元。

四、合同工程质量评定情况

(一) 工程质量评定

宜阳县三乡镇渡洋河治理工程项目共划分 1 个单位工程、3 个分部工程，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》、《水利水电建设工程验收规程 SL223-2008》的有关规定进行质量评定，全部合格。

(二) 工程外观质量评定

2025 年 4 月 28 日，宜阳县三乡镇渡洋河治理工程单位工程外观质量评定工作，由宜阳县水利局组织参建单位及外观质量评定专家参加，组成单位工程外观质量评定组，对该单位工程进行了外观质量评定，应得分 63 分，实得分 ，综合得分率 %。

(三) 工程质量检测情况

1、施工过程检验

本工程主要检测项目为原材料检验、混凝土试块、土料干密度检验，经施工单位自检、监理单位抽检，原材料及中间产品检测结果均符合设计及有关规范规程要求。

2、完工检测

宜阳县水利局委托洛阳禹兴水利工程质量检测公司对本工程进行完工检测，出具《宜阳县三乡镇渡洋河治理工程检验检测报告》（报告编号： ），各项检测结果全部合格。

(四) 合同工程质量等级评定意见

宜阳县三乡镇渡洋河治理工程共划分为 1 个单位工程、3 个分部工程，



经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，质量全部合格，施工过程中未发生质量事故；原材料及中间产品质量合格；单位工程外观质量得分率 %；施工质量检验与评定资料基本齐全。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），该合同工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

建议尽快将该项目移交运行管理单位，加强运行及安全管理，使项目尽早发挥工程效益。

八、结论

验收工作组通过听取汇报，查看现场，查阅资料，讨论后一致认为：该单位工程已基本按有关规范规程和设计要求完成了建设任务，施工过程中未发生质量事故和质量缺陷，工程资料基本齐全，工程质量合格，同意验收，本合同工程质量等级为合格。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附页



宜阳县三乡镇渡洋河治理工程合同工程
完工验收委员会签字表

姓 名		工 作 单 位	职务/职称	签 字
主任	王绍海	宜阳县水利工程建设管理办公室	主任	
成员	王国军	宜阳县水利工程建设管理办公室	技术负责人	
	田永利	特邀专家	工程师	
	胡向阳	特邀专家	高 工	
	朱珂珂	洛阳水利勘测设计有限责任公司	设计代表	
	杨帅	河南泰安工程管理有限公司	总 监	
	李宏伟	宜阳县水利水电工程质量监督站	站 长	
	赵其文	宜阳县水利工程建设管理办公室	技 师	
	侯建鑫	河南城洲建设工程有限公司	项目经理	



宜阳县三乡镇渡洋河治理工程
单位工程（合同完工）验收签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
1	王绍海	宜阳县水利工程建设管理办公室		王绍海
2	王国军	宜阳县水利工程建设管理办公室	技术负责人	王国军
3	田永利	特邀专家	工程师	田永利
4	胡向阳	特邀专家	高工	胡向阳
5	朱珂珂	洛阳水利勘测设计有限责任公司	主任	朱珂珂
6	杨帅	河南泰安工程管理有限公司	总监	杨帅
7	李宏伟	宜阳县水利水电工程质量监督站	站长	李宏伟
8	杜江谊	宜阳县水利水电工程质量监督站	副站长	杜江谊
9	侯建鑫	河南城洲建设工程有限公司	项目经理	侯建鑫
10	赵其文	宜阳县水利工程建设管理办公室	技师	赵其文
11	张红芍	宜阳县水利工程建设管理办公室	质检负责人	张红芍
12	乔灵毅	宜阳县水利工程建设管理办公室	工程师	乔灵毅
13	于利娜	宜阳县水利工程建设管理办公室	工程师	于利娜
14	全占云	宜阳县水利工程建设管理办公室	工程师	全占云

